



Ofício nº: 005/2024-AT

FLORÂNIA-RN, 12 de abril de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1076321-78/2021 - SICONV nº 910440

Objeto: Adequação de Estradas Vicinais no município de Florânia-RN.
Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ 449.319,34	R\$ 116.710,38	R\$ 449.319,34
Contrapartida Financeira:	R\$ 500,00	R\$ 129,87	R\$ 500,00
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 449.819,34	R\$ 116.840,25	R\$ 449.819,34
Execução Física:	-	25,97%	100,00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNDIA	Nº OPERAÇÃO 1076321-78/2021	Nº SICONV 910440	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF FLORÂNDIA-RN	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 500,00	INVESTIMENTO 478.000,00	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: abr-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 28.180,66	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Licitado / Em Execução	5066,27	m²	0	3	449.819,34	332.979,09	116.840,25	449.819,34	100,00%
							(%)	(100,00%)	(74,03%)	(25,97%)	(100,00%)
							Repasse	449.319,34	332.608,96	116.710,38	449.319,34
							Contrapartida	500,00	370,13	129,87	500,00
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	449.819,34	332.979,09	116.840,25	449.819,34

Acumulado Anterior: 74,03%

Observações:

FLORÂNDIA-RN

Local

Saint Clay Alcântara S. de Medeiros

Representante Tomador

Nome: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

sexta-feira, 12 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 2115647947

ART/RRT: RN20220485290

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076321-78/2021	Nº SICONV 910440	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	NOME DA EMPRESA ETS CONSTRUÇÕES	Nº CTEF 0
--------------------------------	---------------------	--	---	------------------------------------	--------------

Medição: **3** Período: **05/01/2024 a 12/04/2024** % Realizado Período.: **25,97%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		ESTRADA DO CAJUEIRO ROTATÓRIA	ESTRADA DO CAJUEIRO E-01 a E-02	ESTRADA DO CAJUEIRO E-02 a E-03																						
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			3																						
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3	2	1																						
4	PAVIMENTAÇÃO	3	2	1																						
5	SARJETA DE DRENAGEM JUNTO AO PAV		2	1																						
6	PINTURA	3	3	3																						
7	SINALIZAÇÃO	3																								

Medições		Data das Medições											
		01/12/2023	04/01/2024	12/04/2024									
Período:		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%		37,03%	37,00%	25,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$		166.557,62	166.421,47	116.840,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:													
%		37,03%	74,03%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$		166.557,62	332.979,09	449.819,34	449.819,34	449.819,34	449.819,34	449.819,34	449.819,34	449.819,34	449.819,34	449.819,34	449.819,34

FLORÂNIA-RN

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 2115647947

ART/RRT: RN20220485290