

Ofício nº: 011/2023-AT

FLORÂNIA-RN, 11 de agosto de 2023

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 7ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1074604-63/2020 - SICONV nº 908783

Objeto: Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial
Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 7ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 463.173,31	R\$ 42.065,32	R\$ 463.173,31
Contrapartida Financeira:	R\$ 1.000,00	R\$ 90,82	R\$ 1.000,00
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 464.173,31	R\$ 42.156,14	R\$ 464.173,31
Execução Física:	-	9,08%	100,00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,


Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 050.943.214-93
Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA	Nº OPERAÇÃO 1074604-63/2020	Nº SICONV 908783	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	MUNICÍPIO / UF FLORÂNIA-RN		REPASSE 578.003,00	CONTRAPARTIDA 1.000,00	INVESTIMENTO 579.003,00	Nº RRE 7

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 114.829,69	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	--------------------------

							Valores Medidos (R\$)					
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	Licitado / Em Execução	5066,27	m²	020/2022	7	464.173,31	422.017,17	42.156,14	464.173,31	100,00%	
							(%)	(100,00%)	(90,92%)	(9,08%)	(100,00%)	100,00%
							Repasse	463.173,31	421.107,99	42.065,32	463.173,31	
							Contrapartida	1.000,00	909,18	90,82	1.000,00	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	464.173,31	422.017,17	42.156,14	464.173,31	

Acumulado Anterior: 90,92%

Observações:

FLORÂNIA-RN

Local Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 050343214-33

Representante Tomador

Nome: Saint Clay Alcântara Silva de Medeiros

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

sexta-feira, 11 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 2115647947

ART/RRT: RN20210397575

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

O Município de Florânia/RN, inscrito no CNPJ sob o nº **08.181.562/0001-90**, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr. **EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR/Engenheiro Civil – Nº 2115647947/CREA**, atesta que a obra de **Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial**, Convênio nº **908783**, Situada na Zona Urbana do Município de Florânia/RN, Contrato/RN nº 020/2022 -PMF, executada pela **Empresa CACTUS CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, localizada no Município de Florania/RN – CEP 59335-000, **FOI CONCLUÍDA** nesta data e está de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, incluindo Pavimentações em Paralelepípedo e Passeios Públicos.

Conforme quantitativos abaixo:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1.	PROP ADM 01	001	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1.	SINAPI	100575	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA	m²	5.066,27
1.2.2.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	6,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1.	SINAPI	101169	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	5.066,27
1.3.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.609,71
1.4.			CALÇADA		
1.4.1.	SINAPI	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	401,99
1.4.2.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m3	236,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA
Rua Teonia Amaral, 290 - CENTRO - FLORANIA - RN - 59335-000
CNPJ - 08.181.562/0001-90

1.4.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	m2	1.489,72
1.4.4.	SINAPI-I	00038135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	m2	35,25
1.5.			PINTURA		
1.5.1.	SINAPI	83693	CAIAÇÃO E MEIO FIO	m2	643,88
1.6.			SINALIZAÇÃO		
1.6.1.	SINAPI-I	00034723 - insumo	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m2	1,44
1.6.2.	SINAPI-I	00013521 - insumo	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Unidade	10,00

Florânia/RN, 10 de agosto de 2023.


EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JUNIOR
Engenheiro Civil
CREA 2115647947


Saint Clay Alcantara Silva de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 050343214 53
SAINT CLAY ALCANTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito Municipal



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1074604-63/2020	Nº SICONV 908783	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÂNIA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	NOME DA EMPRESA CACTUS CONSTRUÇÕES	Nº CTEF 020/2022
--------------------------------	---------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------

Medição: **7** Período: **22/06/2023 a 02/08/2023** % Realizado Período.: **9,08%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA EDIL MEDEIROS	RUA JOAO SILVA DE MEDEIROS	RUA VINOCA TOSCANO DE MENEZES	RUA MARIA DAS GRAÇAS T. DE SOUSA DA SILVA	RUA TERESA ALICE	RUA REGINA FERNANDES RAMALHO	RUA APRIGIO AZEVEDO	RUA VENANCIO TOSCANO DE	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																							
2	Serviços Preliminares	1	2	4	4	5	5	6	7	6															
3	Pavimentação	1	2	4	4	5	5	6	7	6															
4	Calçada	3	3	4	4	5	5	6	7	6															
5	Pintura	3	3	4	4	5	5	6	7	6															
6	Sinalização	6	6	6	6	6	6	6	7	6															
7	Administração Local	6	7	7	7	7	7	7	7	7															

Medições		Data das Medições											
		01/08/2022	21/10/2022	01/12/2022	22/02/2023	20/04/2023	21/06/2023	02/08/2023					
Período:	%	19,79%	17,19%	12,61%	11,04%	15,44%	14,85%	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	91.865,54	79.804,43	58.509,27	51.240,90	71.678,86	68.918,17	42.156,14	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	19,79%	36,98%	49,59%	60,63%	76,07%	90,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	91.865,54	171.669,97	230.179,24	281.420,14	353.099,00	422.017,17	464.173,31	464.173,31	464.173,31	464.173,31	464.173,31	464.173,31

FLORÂNIA-RN
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br EXPEDITO ARAUJO DE LIMA JUNIOR
Data: 11/08/2023 11:49:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 2115647947
ART/RRT: RN20210397575